

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

## I. számú MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről a

**Egri Szakképzési Centrum**

Székhely: 3300 Eger, Kertész u. 128.

Adószám: 15831938-2-10

Statisztikai számjel: 15831938-8532-312-10

Törzsszám: 831938

Bankszámlaszám: 10035003-00335357-30005101

Képviseli: Fábri Eufrozina főigazgató

(továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a(z)

**BÁSTYA Millenium Zrt.**

Székhely: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.

Adószám: 25121254-2-42

Cégjegyzékszám: 01-10-048319

Bankszámlaszám: 11713012-20000394-00000000

Képviseli: Tomasek Andrea igazgatósági tag, vezérigazgató

(továbbiakban: **Vállalkozó**)

(továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

## I. ELŐZMÉNYEK

1. Felek között 2017. szeptember 26. napján vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött létre „A 3000 Hatvan, Vécsey Károly u. 2/A. (Hrsz.: 5324/2) alatti „Egri Szakképzési Centrum Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma” területén lévő épületeken a KEHOP-5.2.2-16-2016-00069 pályázat alapján végzendő energiahatékonysági korszerűsítési kivitelezési munkák elvégzése tárgyában.
2. A jelen szerződés módosításra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 141. § (6) bekezdés alapján kerül sor, az alábbiakra tekintettel.
  - 2.1. A Vállalkozó érdekkörén kívül eső okok miatt szükséges a szerződés teljesítésének véghatáridejére vonatkozó rendelkezés módosítása, az alábbi okokra hivatkozva:
    - A vállalkozó 2017. 11. 27. napján megkezdte a tetőszigetelési munkálatokat, s a bontás során az attikafal állékonyságát bizonytalannak találta. Erre tekintettel 2017.12.04. napján akadályközlést jelentett be, s kérte szakértő véleményezését a kérdéssel kapcsolatban.
    - A statikai szakvéleményt 2018. január 8. napján kapta kézhez vállalkozó, mely alapján a munkavégzés folytatható.
 Fentiekre tekintettel az eredetileg vállalt ütemezés nem tartható, s szükséges a szerződés véghatáridejének meghosszabbítása.

## II. MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK

A szerződés V.1/ pontjának első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

## V. A szerződés teljesítése

1/ A Vállalkozó teljesítésének kötbérterhes véghatárideje a munkaterület átadás-átvételének napjától (az átadás-átvétel napja is beleszámít) számított **225 nap** (naptári nap).

A munkaterület átadás-átvételének határideje: szerződés hatályba lépésétől számított legkésőbb

15. nap.

A szerződés III. 3/ pontja szerinti műszaki átadás-átvételi eljárást legkésőbb a Vállalkozó kézre jelentését követő 8. napig meg kell kezdeni, és a teljesítés véghatáridejéig kell lefolytatni.

A szerződés időtartama alatt a rendeltetésszerű használatra alkalmas, szerződésben vagy annak alapidokumentumaiban, vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek megfelelő és hiánymentes műszaki átadás- átvételi eljárás lezárásának meg kell történnie.

### III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. Jelen szerződésmódosítással nem érintett pontok változatlan tartalommal hatályban maradnak.
2. A Szerződés jelen szerződésmódosítással együtt érvényes.
3. A szerződésmódosítást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
4. Jelen szerződésmódosítás az aláírás napján lép hatályba, amennyiben a Felek nem egy időben írnak alá, a hatálybalépés napja, az utolsó aláírás napja.

Jelen szerződésmódosítás 2 számozott oldalból áll és 6 eredeti példányban készült, melyből 5 eredeti példány Megrendelőt, 1 eredeti példány Vállalkozót illeti meg.



Mellékletek:

1. sz. melléklet: Akadályközlő levél
2. sz. melléklet: Statikai szerkezetvizsgálati szakvélemény
3. sz. melléklet: Tartószerkezeti műszaki szakvélemény

Kelt: Eger, 2018. MÁRC. 05.

Kelt: Bp., 2018. 03. 12.

  
  
**Egeri Szakképzési Centrum**

  
  
**BASTYA Millennium Zrt.**

**Megrendelő**  
képviselőtében:  
**Fábri Eufrozina**  
főigazgató

**Vállalkozó**  
képviselőtében:  
**Tomasek Andrea**  
igazgatósági tag, vezérigazgató

  
  
**Egeri Szakképzési Centrum**

**Megrendelő**  
pénzügyi ellenjegyzője:  
**Gyuris Sándor**  
gazdasági főigazgató-helyettes